

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 24/4/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 24/4/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Hòa Đông nhận điện tuyến 477TĐ.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Chùa Phật Tổng Cánh, Giồng Chát, các trạm Công ty CP PN Solar, PN Solar 1, Power Nature, Power Nature Solar, Power Nature	7:30	17:00	Vệ sinh sứ, kiểm tra và thay thế chân sứ đỉnh mục, sét từ trụ 475TĐ/213/92 đến trụ 475TĐ/213/139 và đến trụ 475TĐ/213/158/163/21; Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn và tụ bù trên nhánh; Khắc phục khuyết tật: Thay chằng; Thay FCO, LA và sứ đứng không đảm bảo vận hành, sơn lại vỏ máy biến áp, vỏ tụ bù bị sét,... trên nhánh; Thực hiện giải pháp chống sự cố: Lắp và thay đà sắt thành đà composite, thực hiện giải pháp cố định cáp xuất phân đoạn, lắp nắp chụp, căng dây võng thấp; Lắp kẹp quai&kẹp hotline; Tháo đầu nối nhánh Tây Nam Khu 1, thu hồi hệ thống đo đếm trung thế nhánh Tây Nam Khu 1. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Giồng Chát, Tổng Cánh - xã Liêu Tú; Các áp Trà Ông, Lao Vên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	700	6,650

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt phân đoạn UB xã Hung Phú	8:00	16:00	Di dời 08 trụ bê tông li tâm 12m (thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hung Phú) nhánh Ấp Mới	Ấp Phương Bình 2 - xã Hung Phú, huyện Mỹ Tú	50	400
3	Cắt máy cắt 479 trạm 110kV Khu Công Nghệp An Nghiệp; phân đoạn 479-76, Quốc Lộ 60 - 1, D4 - KCN, Quốc Lộ 60 -3	8:00	13:00	Dựng trụ bê tông li tâm 14m đôn lưới trung thế khoảng trụ 471ST/46/41-471ST/46/42, lắp đà cản, lắp đà đỡ dây, căng dây trung thế dài 07 mét, lắp đà đỡ FCO phân đoạn, đấu nối vào lưới trung thế hiện hữu, cấp điện khách hàng Thái Minh Đức (50kVA)	Ấp Phước Hòa - xã Phú Tân, huyện Châu Thành	8.000	40.000
4	Cắt phân đoạn Hòa Đông, Hòa Giang, Thạch Sao	8:00	16:00	Đấu nối trung thế nhánh Hòa Giang 8, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây hạ thế hiện hữu, thu hồi trạm Hòa Giang 8 hiện hữu; Dựng 02 trụ bê tông li tâm 12m bằng cơ giới cặp đôi, lắp trạm biến áp 160kVA Hòa Giang 11. Sang nhánh rẽ khách hàng và thu hồi dây hạ thế	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	1.500	12.000

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn