

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 26/5/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 26/5/2022 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Nhà Thở Ovent, Vườn Cò nhận điện tuyến 475LM;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Gia Hòa – Hòa Tú nhận điện tuyến 471MX;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Phú Giao, Thạnh Quới nhận điện tuyến 475ST;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Cống Quay 1 nhận điện tuyến 476ST.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Long Đức 1	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Long Đức 1 từ 250kVA xuống 160kVA ép lò hạ áp	Áp Hòa Hưng - xã Long Đức - huyện Long Phú	100	800
2	Cắt điện trạm Vùng 5A	08:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Vùng 5A từ 2x15kVA thành 2x25kVA	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam - huyện Cù Lao Dung	20	100

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện trạm Mười Nền 3	12:00	17:00	Điều hòa dung lượng trạm Mười Nền 3 từ 2x15 kVA lên 1x50 kVA	Áp Tăng Long - xã An Thạnh Đông - huyện Cù Lao Dung	20	100
4	Cắt điện trạm Ủy Ban Thị Trấn Cù Lao Dung	09:00	14:00	Thay trụ hạ thế trạm Ủy Ban Thị Trấn Cù Lao Dung bị bể, mục gốc	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung - huyện Cù Lao Dung	50	250
5	Cắt phân đoạn Chợ Cũ 3	8:00	17:00	Chỉnh trụ trạm nghiêng kết hợp điều hòa dung lượng từ 100kVA thành 160kVA, thay cáp suất hạ thế, ống nhựa và thay aptomat trạm	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên - huyện Mỹ Xuyên	100	900
6	Cắt phân đoạn Đoàn Thị Điểm	7:30	15:30	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế, lắp FCO, lắp máy biến áp 2x25 kVA; lắp cáp xuất, thùng CB, điện, kè, lắp điện kè CB, tiếp đất, tách lưới hạ thế trạm Cống Quay 1, Cống Quay 3	Đường Đoàn Thị Điểm - Phường 3 - thành phố Sóc Trăng	30	240
7	Cắt phân đoạn Saintard 1	7:30	15:30	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m, lắp đà đỡ, lắp sứ, kéo căng dây nhánh, căng lại dây nhánh Nguyễn Ngọc Lân, nhỏ 01 trụ bê tông li tâm 12 thu hồi	Đường Lê Đại Hành - Phường 4 - thành phố Sóc Trăng	400	3.200
8	Cắt phân đoạn Cống Quay, Cống Quay 1	7:30	13:30	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 14m cặp đôi điện lưới, kéo 3xACXH 50mm ² và ACKP 50mm ² , lắp phân đoạn, đấu nối cấp điện phục vụ thi công khu nhà ở Tuấn Lan	Đường 30/4 - Phường 3 - thành phố Sóc Trăng	700	4.200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cắt các phân đoạn Vĩnh Tân - Lai Hòa, Lai Hòa; cắt điện trạm Tham Chu 1	8:00	16:00	Dựng 20 trụ bê tông li tâm 7,5m từ trụ 472VC/135 đến trụ 472VC/160	Các xã Vĩnh Tân, Lai Hòa - thị xã Vĩnh Châu	3.000	24.000
10	Cắt phân đoạn Đại Bái A	8:00	16:30	Tháo trạm biến áp sang trụ mới dựng, thu hồi trụ cũ trạm Đại Bái 5	Xã Lạc Hòa - thị xã Vĩnh Châu	30	255
11	Cắt các phân đoạn: Mỹ Tú 2, Nhà Thờ Oven; hồ lều trung thế trụ 471MT/3/102/2/186 nhánh Phước Thuận 1	8:00	16:00	Thay sứ thủy tinh, sứ đứng 24kV; Thay ty sứ, chân sứ đỉnh, nắp chụp giải pháp phòng chống sự cố lưới điện. Xử lý khuyết tật lưới điện. Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng các trạm biến áp, phân đoạn, thiết bị,... Thay định kỳ đo đếm trung thế Mỹ Tú. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Mỹ Lợi A - thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, các áp Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C - xã Mỹ Tú, các áp Phước Thọ A, Phước Thọ C - xã Mỹ Phước - huyện Mỹ Tú	2.000	16.000
12	Cắt phân đoạn An Hiệp - Chông Nô	7:30	16:30	Kiểm tra sứ phóng và lắp bổ sung tiếp địa lắp lại, thực hiện giải pháp phòng chống sự cố lưới điện; Gia cường 09 vị trí nổi dây Amarods; Bảo trì, dưỡng các trạm và phân đoạn trên đường trục; phát quang hành lang lưới điện	Các xã An Hiệp, An Ninh, Thuận Hòa - huyện Châu Thành	600	5.400
13	Cắt phân đoạn An Hiệp - Chông Nô	7:30	16:30	Kéo dây hạ thế, thu hồi dây cũ, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới và lắp trạm Bung Tróp A 250kVA	Các áp Bung Tróp A, Bung Tróp B - xã An Hiệp - huyện Châu Thành	0	0

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
14	Cắt máy cắt 473, 475 trạm 110kV Thạnh Trị, các phân đoạn: 473-7, 475-7, Phú Giao, Thạnh Quới, Thạnh Tân - Tân Long, Thị trấn Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc -1	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng các phân đoạn: 473-7, 475-7, Bệnh Viện Đa Khoa, Hương Lộ 16-1, lều tại trụ 473TT-475TT/7	Áp 3 - thị trấn Phú Lộc - huyện Thạnh Trị	14.000	112.000
15	Cắt máy cắt 473 trạm 110kV Thạnh Trị, các phân đoạn: 473-7, Phú Giao, Thạnh Quới, Thị trấn Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc -1	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ RCS Phú Lộc - Thạnh Quới. Bảo trì, bảo dưỡng các phân đoạn: Nguyễn Huệ, Thị Trấn Phú Lộc-3, Xẻo Tra - Tuân Tức. Ép lều phân đoạn Xẻo Tra -Tuân Tức (thay 3 kẹp quai hotline thành 3 kẹp WR). Lắp nắp chụp sứ đứng tại trụ 473TT/10. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Các Áp 3, Phú Tân - thị trấn Phú Lộc - huyện Thạnh Trị	0	0
16	Cắt máy cắt 475 trạm 110kV Thạnh Trị; các phân đoạn 475-7, Thạnh Tân -Tân Long	8:00	16:00	Bảo trì, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ RCS Thạnh Trị - Thạnh Tân; Bảo trì, bảo dưỡng các phân đoạn và trạm trên đường trục; Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố tuyến 475TT; Phát quang dọc đường dây trung, hạ áp	Các áp Trương Hiền, Tà Điep C1, Tà Điep C2 - xã Thạnh Trị, Áp B2, A2 - xã Thạnh Tân - huyện Thạnh Trị	0	0

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
17	Cô lập máy cắt 475 trạm 110kV Thạnh Trị, các phân đoạn: 475-7, Thạnh Tân - Tân Long, Vườn Cò, Kênh Ba Bọng	7:30	16:30	Bảo trì, bảo dưỡng LBS Kênh Ba Bọng, RCS Thạnh Tân - Tân Long; Bảo trì, bảo dưỡng các phân đoạn và trạm trên đường trục; Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế; Vệ sinh lau sứ; Di dời đà, sứ đỡ dây từ trụ nút gốc sang trụ mới; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Các áp Long Thành, Long Thạnh - xã Tân Long, áp Tân Bình - xã Long Bình - thị xã Ngã Năm	0	0

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn