

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 28/5/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 28/5/2022 như sau:

**1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không

**2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Sông Cồn Tròn nhận điện qua phân đoạn Cồn Chén – Đại Ân;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Ngã Tư nhận điện tuyến 471MX;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Ấp 3 nhận điện tuyến 475MT;

**3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Kinh Kinh Ven	11:00	17:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m công tác chuẩn bị lắp trạm giàn	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	50	300

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt phân đoạn Kinh Kinh Ven 4	8:00	12:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m công tác chuẩn bị lắp trạm giàn	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	25	100
3	Cắt máy cắt 471-7, 471-9; cắt phân đoạn thị trấn Cù Lao Dung, TTC Đức Huệ Long An, Sông Cồn Tròn 2, Sông Cồn Tròn	09:00	13:00	Dựng mới trụ bê tông li tâm 12m trung thế số 471CLD/62 ranh đất, tính tiến theo hướng tuyến đường dây (hướng về trụ 471CLD/62A) cách vị trí hiện hữu 4m, thu hồi trụ hiện hữu trong phần đất khách hàng; Thu hồi phân đoạn Nguyễn Văn Vũ; thu hồi trạm biến áp, trụ và các phụ kiện trạm Phạm Thành Hơn A; Sang dây trung thế; Thu hồi trụ trung thế; Thay đoạn dây hạ thế vượt lộ AV 50mm <sup>2</sup> thành ABC 3x50mm <sup>2</sup>	Ấp Phạm Thành Hơn A, B - xã An Thạnh 2, ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	2.500	10.000
4	Cắt phân đoạn Kinh Hai Tiêu	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp tại 04 vị trí trụ; Thay chằng, di dời phân đoạn Kinh Đồng Lớn về trụ số 475TT/228/106/67/2/55/1; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Ấp 12 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	50	400
5	Cắt phân đoạn Mỹ Quới Vĩnh Lợi	8:00	12:00	Bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ LBS Vĩnh Lợi tại trụ 475TT/228/106/31 tuyến 472LM	Ấp 16/1 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	500	2.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
6	Cắt máy cắt 474 trạm 110kV Vĩnh Châu; cắt các phân đoạn 474-7, Wathpich - Vĩnh Hiệp, Ngã Tư, trạm Ngã Tư 2, trạm Xóm Lương	8:00	16:00	Dựng 13 trụ bê tông li tâm 7,5m từ trụ hạ thế số 1 đến trụ hạ thế số 15, kéo cáp ABC 3X50mm <sup>2</sup> dài 672m sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây AV hiện hữu từ trụ 474VC/62 đến trụ hạ thế số 11	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	1.500	12.000
7	Cắt phân đoạn UB Xã Vĩnh Hiệp, Tân Tĩnh Tân Lập	9:00	12:00	Tháo đà đỡ dây, tháo hạ dây trung thế dài 52m; tháo bộ phân đoạn và tháo đầu nối nhánh rẽ 1 pha Huỳnh Văn Lâm	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	500	1.500
8	Cắt phân đoạn Ngã Năm - Long Mỹ, Ấp 3, Vườn Cò, Ngã Năm 2	7:30	16:30	Cắt điện phát quang dọc hành lang an toàn lưới điện cao áp theo yêu cầu của UBND phường 1 kết hợp vệ sinh lau sứ, ghim lại nắp chụp bị hở từ trụ 472LM/3 đến trụ 472LM/259; Bảo trì bảo dưỡng lưới điện; Thực hiện nâng cao đường dây trung thế xử lý vị trí pha đất không đạt; Vệ sinh lau sứ, ghim lại nắp chụp bị hở; Chinh trụ nghiêng trên toàn nhánh	Các Khóm 5, 6, 7, 3 - Phường 1; các ấp Tân Bình, Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa - xã Long Bình; các khóm Mỹ Thanh, Vĩnh Sử, Vĩnh Hậu- Phường 3; các xã Mỹ Bình; Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm.	2.500	22.500
9	Cắt điện trạm Bờ Kinh 4	8:00	9:00	Thay công tơ hư hỏng trạm tổng theo phiếu giao việc số 535/KD ngày 19/5/2022	Ấp Bờ Kinh - xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú	10	10

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt phân đoạn Cầu Đen 2, Xà Lan, Sóc Vồ 2, An Ninh	7:30	10:30	Xử lý đầu cực LBS phân đoạn Sóc Vồ 1; Kiểm tra đầu cực LTD, kiểm tra mỗi nhánh An Ninh	Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	1.700	5.100
11	Cắt máy cắt 473 trạm 110kV Khu Công Nghiệp; cắt điện phân đoạn Trụ 24/2, Trà Men, Sóc Vồ 2, Khu Công Nghiệp 2, Trà Quýt	7:30	12:30	Thay giáp núu dừng dây trung thế 02 vị trí tại các trụ: 472ST/108; 472ST/109 nhánh Càn Xe; Bảo dưỡng, thí nghiệm phân đoạn RCS An Trạch và thay TU trung thế bị hỏng tại trụ 472ST/109 nhánh Càn Xe	Áp Phụng Hiệp - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	2.000	10.000
12	Cắt phân đoạn An Trạch, Trà Quýt	7:30	16:30	Thay giáp núu dừng dây trung thế 04 vị trí, kết hợp bảo dưỡng thí nghiệm LBS phân đoạn An Trạch 2 tại trụ 477MT/283 nhánh An Trạch - Điền Thành; Thay phụ kiện lưới điện; Thực hiện bảo trì bảo dưỡng, xử lý các khuyết tật; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Các áp Phụng Hiệp, An Trạch - xã An Hiệp; các áp Trà Canh A1, Trà Canh A2 - xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành	2.000	18.000

**4. Điện mua các nhà máy điện  $\leq 30$  MW: 0 kWh.**

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**