

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 09/6/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 09/6/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Mù U 1	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 12m, thay trụ BTLT 10,5m thành trụ BTLT 12m.	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	100	800
2	Cắt điện trạm Kênh Đường Trâu	7:30	12:30	Thực hiện kéo mới 01 dây pha sử dụng dây AV35mm ² dài 50m tại khoảng trụ hạ thế số 19 đến trụ số 20, ép mối nối đường dây, kết hợp phát quang dọc đường dây hạ thế	Áp Vĩnh Thanh – xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	100	500

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện trạm Mỹ Thành 1	7:30	14:00	Bổ sung tiếp đất làm việc tại trạm và tiếp đất lặp lại của ĐDHT trạm Mỹ Thành 1, căng lại dây võng, phát quang dọc ĐDHT	Áp Côi Nhì – xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	15	98
4	Cắt điện phân đoạn Kênh 14/9	8:00	16:00	Di dời trụ trung thế 12m (05 vị trí) nhánh Kênh 14/9, di dời trạm biến áp Kinh 14/9C sang trụ mới (Công trình mở rộng lộ giao thông tuyến Kênh 14/9)	Xã Thạnh Tân; áp Tân Lộc - xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị	200	1.600
5	Cắt điện phân đoạn Tân Hưng 3	8:00	16:00	Lắp đà, căng dây, đấu nối, lắp mới TBA 75kVA Nguyễn Thị Đông	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	100	800
6	Cắt điện phân đoạn Tân Thành A3	8:00	16:00	Thay Boulon lắp rack toàn bộ đường dây hạ thế trạm Tân Thành A3 và trạm Tân Thành A4	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	30	240

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện các phân đoạn Giồng Nổi - Mỹ Thanh, Rạch Sâu	8:00	15:00	Tháp 22 bộ sắt tháp đôi và đơn nâng cao độ tĩnh không; Dụng 10 trụ BTLT 8,5m và đỡ gia cố móng trụ Mac200; Sử dụng lại 22 bộ chân sứ đỉnh và bộ đà cân 2m/2 ốp; Tháp sắt Sắt potelet (L63) 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ 147 vị trí; Kéo Cáp ABC 4x50mm ² , Cáp ABC 3x50mm ² vượt đường 21 đoạn; Sang đường dây hạ thế vượt đường	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	1.500	10.500
8	Cắt điện trạm Phú Đa 4	8:00	16:00	Chỉnh 1 trụ hạ thế nghiêng phát quang lưới điện hạ áp, tháp sắt nâng cao đường dây hạ áp hai vị trí xử lý dây nhánh mất an toàn, ép lèo hạ áp	Ấp Phú Đa - xã Phú hữu, huyện Long Phú	15	120
9	Cắt điện phân đoạn Dọc Lá	8:00	12:00	Tháp đà U 120x3000 nâng dây trung - hạ thế tại khoảng trụ 476ST/272/3/31-476ST/272/3/32, thay chằng mục sét trụ 476ST/272/3/34 nhánh rẽ Dọc Lá	Ấp Thạnh An 1 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	100	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt điện trạm Trần Thanh Đại	14:00	16:00	Thay 02 LA trạm Trần Thanh Đại (3x15 kVA) trụ 476ST/280/1 nhánh rẽ trạm Trần Thanh Đại	Áp Thạnh An 3 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	20	40

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn