

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 17/7/2021

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 17/7/2021 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV: Chuyển nguồn sau phân đoạn Kênh Bến Long nhận điện tuyến 475MT; sau phân đoạn An Trạch nhận điện T477MT, sau phân đoạn Trà Men nhận điện T481ST, sau phân đoạn Khu Công Nghiệp 2 nhận điện T477ST; sau phân đoạn Chùa Phật - Tổng Cánh nhận điện qua phân đoạn Giồng Chát.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Trụ 24/2, Trà Men, Sóc Vồ 2, Khu công Nghiệp 2, An Trạch; cắt điện trạm Quốc Lộ 60B	7:00	12:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 14 m, tháo đà đỡ, tháo sứ, dây lưới, hộp phân phối, lắp đà đỡ, lắp sứ, dây lưới, hộp phân phối vào trụ mới, nhờ trụ thu hồi	Đường đường Quốc Lộ 60 - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	6.000	30.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện phân đoạn Kênh Bến Long, Kênh Ba Bọng, trạm Long Hòa 3	7:00	16:30	Phát quang dọc tuyến lưới điện, lộ áp Long Hòa theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới kết hợp thay sứ, ty sứ đứng 24kV, nắp chụp sứ nhánh Kênh Ba Bọng từ trụ 475TT/175/02 đến trụ 475TT/175/56, từ trụ 475TT/175/58 đến trụ 475TT/175/78	Áp Long Hòa – xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	500	4.750
3	Cắt điện phân đoạn Tổng Cánh; Chùa Phật Tổng Cánh, Tổng Cánh 6	8:30	11:00	Xử lý khuyết tật lưới điện có nguy cơ sự cố: Thay 02 chân sứ đỉnh tại trụ số 475TĐ/213/58 và 475TĐ/213/59	Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	1.200	3.000
4	Cắt điện phân đoạn Kinh Tầm Vu 1, đoạn Kinh Tầm Vu 2	13:30	14:30	Xử lý khuyết tật lưới điện có nguy cơ sự cố: Thay 01 chân sứ đỉnh tại trụ số 475TĐ/122/47/14	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	250	250

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn