

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 22/6/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 22/6/2021 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Hòa Giang – Thạch Sao nhận điện tuyến 479VC.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn và trạm Nước Đá Hưng Phát	8:00	10:00	Thay thiết bị đo đếm (03 TI đo đếm hạ thế) khách hàng: DNTN Hưng Phát	Áp Chợ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	15	30
2	Cắt điện trạm Kho Bạc Nhà Nước Trần Đề	10:15	12:00	Thay thiết bị đo đếm (03 TI đo đếm hạ thế) khách hàng Kho Bạc Nhà Nước Trần Đề	Áp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	10	17

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện trạm Bảo hiểm Xã hội huyện Trần Đề	13:00	15:00	Thay thiết bị đo đếm (03 TI đo đếm hạ thế) khách hàng: Bảo hiểm Xã hội huyện Trần Đề	Áp Đầu Giông - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	10	20
4	Cắt điện phân đoạn Trường THCS DTNT Trần Đề	15:30	17:00	Thay thiết bị đo đếm (03 TI đo đếm hạ thế) khách hàng: Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Trần Đề	Áp Giông Giữa - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	10	15
5	Cắt điện phân đoạn Ông Từ	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Ông Từ 3 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	100	600
6	Cắt điện phân đoạn và trạm Văn Tổ B	9:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm Văn Tổ B từ 1x15kVA thành 2x15kVA	Áp Đoàn Văn Tổ - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	8	48
7	Cắt điện phân đoạn Bào Lớn	8:00	16:00	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp, chống sét van (LA), thiết bị đóng cắt (FCO) trạm Bào Lớn 1, 2, 4, phát quang hành lang an toàn lưới điện dọc đường dây trung, hạ áp	Áp Thạnh Điền - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	100	800
8	Cắt điện trạm Hòa Thành 8	8:00	16:00	Xử lý trạm tổn thất cao thay lại toàn bộ cáp Muller khách hàng, phát quang đường dây hạ thế, xử lý	Áp Hòa Thành - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				dây nhánh bị kín mỗi nối hạ thế thuộc trạm Hòa Thành 8			
9	Cắt điện trạm An Lợi 4	8:00	16:00	Xử lý trạm tổn thất cao trạm An Lợi 4, phát quang xử lý tất cả các khuyết tật lưới điện	Áp An Lợi - xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách	15	120
10	Cắt điện trạm Sông Cái 1	8:00	11:30	Đóng cừ bảo vệ móng trụ, chỉnh 02 trụ hạ thế nghiêng kết hợp bảo trì bảo dưỡng trạm Sông Cái 1	Áp Sông Cái 1 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	15	52
11	Cắt điện trạm Sông Cái 3	8:00	16:00	Chỉnh 02 trụ hạ thế nghiêng, gia cố móng (khắc phục trụ nghiêng do lốc xoáy); kết hợp bảo trì bảo dưỡng trạm Sông Cái 3, lắp giá U bắt Rack xử lý vị trí lòn lưới, thay mới dây ABC 4x50mm ² có mỗi nối lực vượt lộ mất an toàn	Áp Sông Cái 1 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	15	120
12	Cắt điện trạm Hoà Đức 4	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Hoà Đức 4, tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế, thu hồi 1 trụ bê tông vuông 6,5m mục gốc dưới ao không có vị trí dựng trụ	Áp Hoà Đức - xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
13	Cắt điện phân đoạn Khu 2	8:00	16:00	Kéo dây ACKP 50mm ² , đấu nối đường dây trung thế mới vào nhánh Khu 2, lắp mới trạm biến áp 50kVA Khu 2, thu hồi trạm biến áp 25kVA Khu 2 hiện hữu, sang dây hạ thế qua cáp ABC mới kéo, thu hồi cáp AV hiện hữu (công trình ứng vốn tỉnh)	Áp Khu 2 - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	20	160
14	Cắt điện trạm Quách Thế Hữu	8:00	10:00	Thay thiết bị đo đếm (TI hạ thế) định kỳ	Tài sản khách hàng	15	30
15	Cắt điện trạm Nghiêm Chênh	11:00	13:00	Thay thiết bị đo đếm (TI hạ thế) định kỳ	Tài sản khách hàng	15	30
16	Cắt điện phân đoạn và trạm Lê Quang Sáng	14:00	16:00	Thay thiết bị đo đếm (TI hạ thế) định kỳ	Tài sản khách hàng	15	30
17	Cắt điện trạm Huỳnh Thu 4	8:00	11:30	Thay thiết bị đo đếm (TI hạ thế) định kỳ	Tài sản khách hàng	15	52

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
18	Cắt điện các phân đoạn Mỹ Thanh 2, Rạch Sâu, Rạch Sâu 1, Hòa Giang - Thạch Sao	8:00	16:00	Dựng trụ trung thế 02 vị trí cấp đội 18m	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	800	6.400
19	Cắt điện trạm Lê Văn Tư 2	8:00	16:00	Xử lý khuyết tật dựng lại trụ hạ thế bị ngã căng lại dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Lê Văn Tư 2	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	15	120
20	Cắt điện trạm Sân Chim 4	8:00	16:00	Dựng 2 trụ bê tông li tâm 8,5m và đồ gia cố móng trụ Mac200; Sang đường dây hạ thế vượt đường; Sang cáp AV 50mm ² vượt đường 1 đoạn	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	15	120
21	Cắt điện trạm Chùa Mới	8:00	16:00	Dựng 2 trụ bê tông li tâm 8,5m và đồ gia cố móng trụ Mac200; Sang đường dây hạ thế vượt đường; Sang cáp AV 50mm ² vượt đường 1 đoạn	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
22	Cắt điện trạm Khóm 4 Phường 8A	7:30	15:30	Dựng 02 trụ bê tông li tâm 7,5m cặp đôi, sang dây lưới, dây nhánh qua trụ mới dựng, kéo căng dây nhánh, dây lưới, thu hồi 02 khoảng dây đầu hẻm 213 Kinh Xáng (Công trình di dời trụ phục vụ mở rộng hẻm - Dự án LIA)	Đường Kinh Xáng - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	15	120
23	Cắt điện trạm Khóm 4 Phường 8 (Khoảng dây từ trụ đầu hẻm 213 đến nhà số 213/6 đã thu hồi)	13:30	16:30	Kéo 100m cáp ABC 3x50mm ² đầu nối từ trạm Khóm 4 Phường 8 đầu nối vào lưới hạ áp trạm Khóm 4 Phường 8A hẻm 213 Kinh Xáng (Công trình di dời trụ phục vụ mở rộng hẻm - Dự án LIA)	Đường Kinh Xáng - Phường 8, thành phố Sóc Trăng	10	30
24	Cắt điện trạm Đại Hải 3, Ba Rinh; cắt điện phân đoạn Đại Hải 5, Đông Hải 5	8:00	16:00	Thay điện kế 3 pha định kỳ khách hàng Công ty TNHH Trần Thanh Đại, Vũ Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Bột; Thay biến dòng định kỳ trạm Ba Rinh	Áp Ba Rinh - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	100	800

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn