

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 24/6/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 24/6/2021 như sau:

**1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.

**2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Ngã Tư nhận điện tuyến 473MX, sau phân đoạn Tham Chu 3 nhận điện tuyến 483.5BL.

**3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

| STT | Tên thiết bị, đường dây         | Thời gian dự kiến |          | Tóm tắt nội dung công việc chính   | Khu vực mất điện                               | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|---------------------------------|-------------------|----------|--|--|--------------------|---------------------|
|     |                                 | Bắt đầu           | Kết thúc |  |  |                    |                     |
| 1   | Cắt điện phân đoạn Lê Hoàng Nam | 8:00              | 11:30    | Thay thiết bị đo đếm (03 TI đo đếm trung thế) khách hàng Lê Hoàng Nam  | Tài sản khách hàng                             | 15                 | 52                  |
| 2   | Cắt điện trạm Đầu Giồng 9A      | 13:30             | 16:00    | Thay thiết bị đóng cắt (01 FCO) phân đoạn Đầu Giồng 9A bị hỏng cực dưới; bảo dưỡng 02 FCO còn lại; Xử lý chảy dầu máy biến áp và kết hợp bảo trì trạm Đầu Giồng 9A | Áp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề | 15                 | 37                  |

| STT | Tên thiết bị, đường dây          | Thời gian dự kiến |          | Tóm tắt nội dung công việc chính  | Khu vực mất điện                                | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|----------------------------------|-------------------|----------|---|---|--------------------|---------------------|
|     |                                  | Bắt đầu           | Kết thúc |   |   |                    |                     |
| 3   | Cắt điện phân đoạn Lộ Tẻ Bình Du | 8:00              | 14:00    | Thay 02 trụ bê tông vuông 6,5m mục gãy thành 02 trụ bê tông li tâm 6,5m   | Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung   | 100                | 600                 |
| 4   | Cắt điện trạm Văn Tổ B1          | 9:00              | 15:00    | Điều hòa dung lượng trạm Văn Tổ B1 (từ 1x15kVA thành 2x15kVA)   | Áp Đoàn Văn Tổ - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung | 15                 | 90                  |
| 5   | Cắt điện phân đoạn Tà Điếp       | 8:00              | 16:00    | Thí nghiệm định kỳ máy biến áp, chống sét van (LA), thiết bị đóng cắt (FCO), Tà Điếp, Tà Lọt A, Mây Dốc 1, 2; Phát quang dọc đường dây trung, hạ áp | Áp Tà Điếp C1 - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị   | 100                | 800                 |
| 6   | Cắt điện trạm Tà Điếp            | 8:00              | 16:00    | Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, xử lý khuyết tật đường dây hạ áp, phát quang dọc đường dây   | Áp Tà Điếp C1 - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị   | 15                 | 120                 |

| STT | Tên thiết bị, đường dây   | Thời gian dự kiến |          | Tóm tắt nội dung công việc chính  | Khu vực mất điện                               | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|---|-------------------|----------|---|--|--------------------|---------------------|
|     |   | Bắt đầu           | Kết thúc |   |  |                    |                     |
| 7   | Cắt điện phân đoạn An Định - Kế Thành   | 8:00              | 16:00    | Tháp sắt xử lý vị trí Nguy hiểm tại trụ 472ĐN/327/24, 472Đ/327/25; thay điện kế trạm Kế Thành 2 - nhánh An Định Kế Thành, trụ 472ĐN/327/52/1 đến trụ 472ĐN/327/52/4 - nhánh Cầu Dưa, từ trụ 472ĐN/327/13A/1 đến trụ 472ĐN/327/13A/2 - nhánh An Thành 2, tại trụ 472ĐN/327/22A/1 - nhánh An Định 1; Phát quang theo yêu cầu địa phương | Áp Kinh Giữa 1, 2 - xã Kế Thành, huyện Kế Sách | 200                | 1.600               |
| 8   | Cắt điện trạm An Định; cắt điện các phân đoạn Cấp ngầm An Định - Kế Thành, An Định - Kế Thành | 8:00              | 10:00    | Tháo thu hồi thiết bị phân đoạn (RCS+3DS) Công ty Phương Nam, tách đầu nối nhánh Công ty Phương Nam   | Áp An Định - Xã Kế Thành, huyện Kế Sách        | 50                 | 100                 |
| 9   | Cắt điện các trạm Huyện Ủy, trạm Chi Cục Thuế, trạm An Ninh 5, trạm Vật Tư, trạm Kênh Tư An   | 8:00              | 16:00    | Thay biển dòng định kỳ khách hàng Văn Phòng Huyện Ủy Kế Sách, Chi Cục Thuế và các trạm An Ninh 5, Vật Tư, Kênh Tư An  | Thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách                | 50                 | 400                 |

| STT | Tên thiết bị, đường dây   | Thời gian dự kiến |          | Tóm tắt nội dung công việc chính   | Khu vực mất điện                        | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|---|-------------------|----------|--|---|--------------------|---------------------|
|     |   | Bắt đầu           | Kết thúc |  |   |                    |                     |
| 10  | Cắt điện trạm Cầu Chùa  | 8:00              | 16:00    | Thay biến dòng định kỳ trạm Cầu Chùa   | Áp Cầu Chùa - xã Kế An, huyện Kế Sách   | 15                 | 120                 |
| 11  | Cắt điện phân đoạn Cây Mết 1  | 8:00              | 14:00    | Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp thực hiện công tác: Dựng trụ trung thế 14m độn lưới tại khoảng trụ 475ST/151/57 - 475ST/151/58, lắp đà, lắp phân đoạn, căng dây, đấu nối đường dây trung thế mới xây dựng cấp điện cho trạm Phú Hòa 3 (công trình ứng vốn tỉnh) | Áp Phú B - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên | 20                 | 120                 |
| 12  | Cắt các máy cắt 472, 474; các phân đoạn 472-7, 474-7; đóng các dao nối đất 472-76, 474-76 (trạm 110kV Vĩnh Châu); cắt điện các phân đoạn Ngã Tư, Vĩnh Châu - Vĩnh Phước, Vĩnh Phước | 9:00              | 15:00    | Lắp định vị đầu cáp ngầm tại DS 472-7, 474-7, lắp DS 473-7, 478-7, định vị cáp ngầm tuyến 473VC, 478VC, Xử lý phát nhiệt pha B DS 472-7  | Phường 1 - thị xã Vĩnh Châu             | 7.000              | 42.000              |

| STT | Tên thiết bị, đường dây      | Thời gian dự kiến |          | Tóm tắt nội dung công việc chính                              | Khu vực mất điện                       | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|------------------------------|-------------------|----------|---|--|--------------------|---------------------|
|     |                              | Bắt đầu           | Kết thúc |   |  |                    |                     |
| 13  | Cắt điện phân đoạn Trà Đức 1 | 8:00              | 14:00    | Dựng trụ bê tông li tâm 12m và thu hồi trụ bê tông vuông 6,5m | Áp Trà Đức - xã Viên An, huyện Trần Đề | 20                 | 120                 |

#### 4. Điện mua các nhà máy $\leq 30$ MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### *Nơi nhận:*

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**