

KẾ HOẠCH

Vận hành hệ thống điện tuần 27 (từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 27 (từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 37.295.324 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.327.903 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.450.888 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 5.160.041 (kWh);
- Công suất ngày max: 243,1 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 27

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 37.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 250 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	- Đường dây 110kV 171 Sóc Trăng - 171 KCN An Nghiệp; - Ngăn MC 171, C11, TU C11 trạm 110kV Sóc Trăng	6:00 04/7/2022	18:00 04/7/2022	Thay mới, thí nghiệm đóng điện nghiệm thu: TU C11, MC 171	Không	

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV: Không.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
I	Ngày 04/7/2022					
1	Cắt điện trạm Phú Tâm A	7:30	16:30	Di dời trụ hạ thế (05 trụ BTLT 7,5m) thuộc trạm Phú Tâm A	Áp Phú Thành B - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	
2	Cắt điện trạm Cái Quanh 1A	8:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng, tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối. Xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Cái Quanh - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
3	Cắt điện trạm Saintard 3	8:00	16:00	Lắp mới 01 bộ chằng hẹp, thu hồi bộ chằng xuống hiện hữu. Chỉnh trụ nghiêng, lắp sát tăng dây lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo mối nối. Xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp 1 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Trường An Lạc	8:00	16:00	Lắp 05 bộ neo hạ thế, kéo dây ABC 3x35mm ² dài 1149m, thu hồi dây 3xAV35mm ² dài 1149m, sang khách hàng 86 hộ; Điều hòa dung lượng trạm Trường An Lạc từ 1x37,5 kVA lên 1x50 kVA	Ấp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt điện phân đoạn trạm tạm IPC	8:00	15:00	Vệ sinh sứ cao MBA 400kVA trạm tạm IPC	Tài sản khách hàng	
6	Cắt điện phân đoạn Cảng Buổi	8:00	17:00	Di dời trạm Kinh Mới Sóc từ trụ 479VC/128A/46/19 qua trụ 479VC/128A/46/19/6. Kéo cáp ABC 3x50mm ² dài 908m, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới, thu hồi dây AV hiện hữu 2600m. Dựng 01 trụ 12m bằng thủ công, lắp mới trạm Cảng Buổi 3 160kVA, thu hồi trạm Cảng Buổi 3 hiện hữu 3x25kVA	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
7	Cắt điện các phân đoạn Sung Đình 1, KDC 5A-1, Sung Đình 3	7:30	14:30	Nhổ 01 trụ BTLT 12m, dựng 01 trụ BTLT 12m, lắp đà đỡ, lắp sứ, kéo căng dây nhánh, dây lưới, lắp tiếp đất LA, lắp LA (theo BCT số 267/BCT-ĐLTPST ngày 06/06/2022); Xử lý mối nổi lèo tại trụ 478ST/26/52/60/48; Phối hợp Cty Đô thị phát quang cây trong hành lang lưới điện	Các đường Bạch Đằng, Lý Thường Kiệt - Phường 4, thành phố Sóc Trăng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt điện các phân đoạn Tam Hòa, Hòa Tú 1	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành trụ BTLT 12m xây dựng mới từ trụ 475ST/197/58/180 đến trụ 475ST/197/58/186 và từ trụ 475ST/197/58/201 đến trụ 475ST/197/58/209. Lắp đà, treo MBA, lắp FCO, LA trạm Lung Sen 1 dung lượng 2x25kVA	Các xã Hòa Tú 1, Hòa Tú 2 - huyện Mỹ Xuyên	
9	Cắt điện phân đoạn KX Long Hòa 1	8:00	16:00	Phối hợp theo yêu cầu của địa phương: Cắt điện để đơn vị thi công thực hiện công tác đóng cọc sàn giảm tải M2 cầu Vĩnh B2 gần đường dây trung thế (dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây)	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
II	Ngày 05/7/2022					
1	Cắt điện phân đoạn trạm bơm Ba Ky	7:30	11:30	Thay 03 TI hạ thế trạm bơm Ba Ky	Trạm chuyên dùng	
2	Cắt điện trạm Mỹ Tây 6	13:00	16:30	Thay 03 TI hạ thế trạm Mỹ Tây 6	Trạm chuyên dùng	
3	Cắt điện phân đoạn trạm Mỹ Tây 7	7:30	11:30	Thay 03 TI hạ thế trạm Mỹ Tây 7	Trạm chuyên dùng	
4	Cắt điện phân đoạn trạm bơm Mỹ Hiệp	13:00	16:30	Thay 03 TI hạ thế thuộc trạm bơm Mỹ Hiệp	Trạm chuyên dùng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện phân đoạn trạm bơm Tân Trung 5 (trạm bơm Tân Chánh C)	7:30	11:00	Thay 3TI trạm bơm Tân Trung 5 (trạm bơm Tân Chánh C)	Trạm chuyên dùng	
6	Cắt điện phân đoạn trạm bơm Sáu Âu	13:00	16:30	Thay 3TI trạm bơm Sáu Âu	Trạm chuyên dùng	
7	Cắt điện trạm Tân Long 1	7:30	13:30	Dựng mới 01 trụ BTLT 12m (móng gia cố), di dời vị trí đầu nối của khách hàng từ trụ 5.4 sang trụ 5.4A, di dời điện kế cột khách hàng Lý Ngọc Anh từ trụ 5.4 qua trụ 5.4A, sử dụng kẹp IPC 95/35mm ² để đầu nối nhánh rẽ khách hàng thực hiện theo BCT số 66/BCT-ĐLNN	Áp Long Thành - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
8	Cắt điện các phân đoạn Thị Trấn Kế Sách, Kế Sách - Nhon Mỹ	8:30	13:30	UBND thị trấn Kế Sách yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Điện lực kết hợp công tác: Dựng trụ cặp đôi BTLT 14m thuộc khoảng trụ 472ĐN/327/6 - 472ĐN/327/7, gia cố móng trụ. Lắp đà, tạo vị trí thao tác hotline chuẩn bị cho công tác di dời và điều hòa dung lượng trạm An Định	Thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	
9	Cắt điện trạm Bung Chông B	8:00	12:30	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị gãy, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Bung Chông - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cắt điện trạm Bung Chông C	13:00	17:00	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị gãy, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Bung Chông - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
11	Cắt điện phân đoạn Rạch Ngay 2	8:00	16:00	Đấu nối đường dây trung thế Rạch Ngay 2, đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ, sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Rạch Ngay 2, thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
12	Cắt điện phân đoạn Xẻo Su	8:00	17:00	Kéo, căng dây trung thế dài 8241m từ trụ 472VC/181/1 đến trụ 472VC/181/27	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
13	Cắt điện các phân đoạn Tài Văn - Trần Đề, Viên Bình	7:00	17:00	Vệ sinh sứ, kiểm tra và thay thế chân sứ đỉnh mục, sét từ trụ 475TĐ/215/5 đến trụ 475TĐ/215/134; Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn từ trụ 475TĐ/215/5 đến trụ 475TĐ/215/134; Khắc phục khuyết tật: Thay LA đứt dây tiếp địa, thay chằng, thay Uclevis mục, trụ nứt gốc,... từ trụ 475TĐ/215/5 đến trụ 475TĐ/215/134; Thực hiện giải pháp chống sự cố: Thay đà composite trạm Tĩnh Lộ 8, phân đoạn Trà Đức 1, Trà Đức 2 và phối hợp nâng cao khoảng cách để đạt thi công hotline. Thay kẹp quai	Các xã Tài Văn, Viên An, Viên Bình - huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
				hotline phân đoạn trạm HTX 30/4. Phát quang dọc đường dây trung hạ áp		
III	Ngày 06/7/2022					
1	Cắt điện phân đoạn trạm bơm Sáu Tàu	7:30	11:30	Thay 3TI trạm bơm Sáu Tàu	Trạm chuyên dùng	
2	Cắt điện trạm Mỹ Hiệp	7:30	11:30	Thay 03 TI hạ thế thuộc trạm Mỹ Hiệp	Áp Mỹ Hiệp – xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	
3	Cắt điện phân đoạn trạm bơm Mỹ Đông	13:00	16:00	Thay 03 TI hạ thế trạm bơm Mỹ Đông	Trạm chuyên dùng	
4	Cắt điện phân đoạn trạm bơm Năm Cà Dước	7:30	11:30	Thay 03 TI hạ thế thuộc trạm bơm Năm Cà Dước	Trạm chuyên dùng	
5	Cắt điện phân đoạn Sông Cái 12	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Bảo trì bảo dưỡng trạm Sông Cái 12 và chỉnh 05 trụ hạ thế bị nghiêng mất an toàn	Xã Tham Đôn - huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt điện trạm An Hòa 2A	8:00	12:30	Vệ sinh bảo dưỡng, sơn MBA, sang tải cân pha trạm An Hòa 2	Áp An Hòa 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
7	Cắt điện phân đoạn trạm Tiếp Nhứt 2	8:00	13:00	Thay trụ hạ thế bị gãy, sang dây hạ thế mất an toàn	Áp Tiếp Nhứt - xã Viên An, huyện Trần Đề	
8	Cắt điện trạm Lâm Dò 2	8:00	15:00	Thay 01 trụ hạ thế bị mục, thay dây chằng bị đứt, thay dây dẫn và xử lý các vị trí có nhiều mối nối không đảm bảo an toàn vận hành	Áp Lâm Dò - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt điện trạm Trường An Lạc 1	8:00	16:00	Kéo dây ABC 3x50mm ² dài 624m, thu hồi dây AV50mm ² + 2xAV35mm ² dài 624m, sang khách hàng 55 hộ	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
10	Cắt điện phân đoạn An Quới	8:00	13:00	Căng dây trung thế và đấu nối, thu hồi dây cũ, đóng điện trạm mới tại trụ 473CLD/176/50	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
11	Cắt điện phân đoạn Rạch Chốt 1A	8:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Chốt 1A từ 1x50 thành 1x75kVA	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
12	Cắt điện trạm Trà Niên 3	8:00	17:00	Kéo căng cáp ABC 4x50mm ² dài 1202m, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới, thu hồi dây AV hiện hữu 3500m	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
13	Cắt điện phân đoạn trạm bơm Đại Hải	8:00	12:00	Lắp đà đỡ FCO phân đoạn, đà dừng dây, kéo dây đấu nối trạm biến áp công suất 160kVA cấp điện cho khách hàng Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc	Trạm chuyên dùng	
IV	Ngày 07/7/2022					
1	Cắt điện phân đoạn Xóm Mới	8:00	17:00	Kéo, căng dây trung thế dài 8674m từ trụ 479VC/128A/133/2 đến trụ 479VC/128A/133/27	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
V	Ngày 08/7/2022					
1	Cắt điện trạm Hòa Lộc 2	7:30	15:30	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Hòa Lộc 2, căng lại dây hạ thế võng, chỉnh trụ nghiêng 3 vị trí, lắp bổ sung 02 bộ tiếp đất, siết lại các vị trí tiếp đất hiện hữu, kết hợp ép lại lèo hạ thế, phát quang hành lang đường dây hạ thế	Áp Mỹ Lộc 2 – xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	
2	Cắt điện phân đoạn Thanh Quới 1	8:00	16:00	Thực hiện điều hòa dung lượng trạm Thanh Quới 1 từ 1x15kVA thành 2x15kVA, thay thùng CB, thùng điện kế trạm. Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp	Áp Phú Giao - xã Thanh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
3	Cắt điện trạm Rạch Trâm	8:00	16:00	Dựng 01 trụ BTLT 6,5m, lắp 09 bộ neo hạ thế, kéo dây ABC 3x35mm ² dài 1061m, thu hồi dây AV25mm ² + 2xAV35mm ² dài 1061m, sang khách hàng 40 hộ; Thay trụ hạ thế mục, bể gốc trạm Rạch Trâm	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	
4	Cắt điện phân đoạn Xẻo Su, trạm Xẻo Su 3	8:00	17:00	Kéo, căng dây trung thế dài 5667m từ trụ 472VC/181/17/1 đến trụ 472VC/181/17/18	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
VI	Ngày 09/7/2022					
1	Cắt điện phân đoạn Mù U 1	8:00	16:00	Đầu nối đường dây trung thế nhánh Mù U 4, Mù U3, Mù U5, thu hồi đường dây cũ, trạm cũ, đóng điện trạm mới, sang dây nhánh khách hàng	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện trạm Rạch Chòi 1	8:00	12:00	Căng dây đầu nối đường dây hạ thế tuyến Rạch Chòi 1	Áp An Bình - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
VII	Ngày 10/7/2022					
1	Cắt điện trạm Rạch Miễu 1	8:00	16:00	Lắp 05 bộ neo hạ thế, kéo dây ABC 3x35mm ² dài 1034m, thu hồi dây M11mm ² + 2xAV35mm ² dài 1034m, sang khách hàng 60 hộ	Áp An Thường - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt điện phân đoạn Rạch Ngay 2	8:00	16:00	Đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ, sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Rạch Ngay 2, thu hồi trụ, dây sử phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
3	Cắt điện phân đoạn Liên Xã Rạch Tráng	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Tráng 1 từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY \leq 30 MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn