

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 09 (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 09 (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 33.513.171 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.787.596 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.874.074 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.712.295 (kWh);
- Công suất ngày max: 223,0 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 09

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 33.700.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 224,0 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV: Không.

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV: Không.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện trạm Tân Hội 5	8:00 28/02/2022	16:00 28/02/2022	Chỉnh trụ nghiêng, đóng tiếp địa lắp lại, ép lèo mối nối xử lý dây nhánh mất an toàn, khắc phục khuyết tật lưới điện. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Tân Hội - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
2	Cắt điện trạm Phước Trường B	9:00 28/02/2022	9:45 28/02/2022	Thay điện kế trạm Phước Trường B	Áp Phước Trường B - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	
3	Cắt điện trạm Bó Liên 4	13:30 28/02/2022	14:15 28/02/2022	Thay điện kế trạm Bó Liên 4	Áp Bó Liên 3 - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	
4	Khóa chế độ tự đóng lại RCS Khánh Hòa	8:00 28/02/2022	16:00 28/02/2022	Vệ sinh sứ hotline	Không	
5	Cắt điện phân đoạn Xa Mau - Châu Hưng	8:00 28/02/2022	11:30 28/02/2022	Thực hiện di dời trụ 12m, gia cố móng tại trụ 471TT/64/5 nhánh Xa Mau - Châu Hưng (Dịch vụ khách hàng Tô Hoàng Dinh)	Áp Xa Mau 2 - thị trấn Phú Lộc; thị trấn Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	
6	Cắt điện phân đoạn Ngan Rô 1, Ngan Rô 3A-2	8:30 28/02/2022	16:00 28/02/2022	Dựng 01 trụ 14m (471TĐ/43/32), lắp bộ phân đoạn, lắp hệ thống đo đếm	Áp Ngan Rô 1 - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
				trung thế, rải cáp căng dây và đấu nối vào đường trục		
7	Cắt điện phân đoạn Kinh Ngay	8:00 28/02/2022	13:00 28/02/2022	Lắp bộ đà đỡ phân đoạn căng dây trung thế 8m, đấu nối nhánh rẽ 1 pha Lý Thanh Quang	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
8	Cắt điện phân đoạn Ấp Biển Trên	8:00 28/02/2022	16:00 28/02/2022	Vệ sinh sứ, kéo và căng lại 550m dây trung tính ACKP 50mm ² bị mất	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu	
9	Cắt điện trạm Tân Nam	8:00 28/02/2022	14:00 28/02/2022	Nhỏ và di dời 01 trụ 8,5m	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
10	Cắt điện trạm Nguyễn Út 1	8:00 28/02/2022	11:00 28/02/2022	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	
11	Cắt điện phân đoạn trạm Trần Cửa 1	13:00 28/02/2022	16:00 28/02/2022	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	
12	Cắt điện phân đoạn trạm Thạch Vương	8:00 28/02/2022	11:00 28/02/2022	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	
13	Cắt điện phân đoạn trạm Huỳnh Văn Nhựt	11:30 28/02/2022	14:00 28/02/2022	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
14	Cắt điện phân đoạn trạm Giang Văn Cường	14:30 28/02/2022	16:30 28/02/2022	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	
15	Cắt điện phân đoạn Cam Pốt	8:00 01/03/2022	14:00 01/03/2022	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Lắp lại nắp chụp bị hỏng, di dời phân đoạn Cam Pốt 3	Áp Phô Nô Cam Pốt – xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
16	Cắt điện phân đoạn An Hiệp - Chông Nô	8:00 01/03/2022	14:00 01/03/2022	Di dời trạm An Trạch 5 320kVA từ vị trí hiện hữu sang vị trí mới cách 15m, thay đà dừng dây (theo yêu cầu khách hàng Trương Thị Bích Trâm). Kiểm tra vệ sinh sứ phóng, đo điện trở đất bảo dưỡng phân đoạn, trạm trên nhánh, kết hợp phát quang hành lang lưới điện	Xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
17	Cắt điện trạm Giồng Chát 2	8:00 02/03/2022	15:00 02/03/2022	Điều hòa dung lượng trạm Giồng Chát 2 từ (1x25kVA) thành (1x37,5kVA)	Áp Giồng Chát - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
18	Cắt điện phân đoạn Bung Sa	8:00 02/03/2022	14:30 02/03/2022	Điều hòa dung lượng trạm biến áp Bung Sa 2 từ (1x15kVA) thành (1x37,5kVA), tách lưới hạ áp trạm Bung Sa	Áp Bung Sa - xã Viên An, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
19	Cắt điện trạm Phú Hữu 3	8:00 02/03/2022	16:00 02/03/2022	Dựng trụ trung thế công trình ĐTXD 2021	Áp Phú Hữu - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	
20	Cắt điện phân đoạn Giồng Chùa	8:00 03/03/2022	12:00 03/03/2022	Bảo trì trạm Giồng Chùa, khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Giồng Chùa - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
21	Cắt điện phân đoạn Áp Chợ Trung Bình 2	14:00 03/03/2022	16:30 03/03/2022	Bảo trì trạm Áp Chợ Trung Bình 2, khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Chợ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	
22	Cắt điện trạm Đào Viên 2	8:00 03/03/2022	14:00 03/03/2022	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, khắc phục khuyết tật đường dây hạ áp trạm Đào Viên 2	Áp Đào Viên - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
23	Cắt điện phân đoạn Dù Tho 3	8:00 03/03/2022	14:00 03/03/2022	Lắp bổ sung nắp chụp, căng dây võng thấp	Áp Sông Cái 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
24	Cắt điện phân đoạn Dọc Lá	8:00 03/03/2022	14:30 03/03/2022	Điều hòa dung lượng trạm biến áp Thạnh An 1A từ (1x25kVA) thành (1x37,5kVA)	Áp Thạnh Ninh - xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề	
25	Cắt điện trạm Thọ Hoà Đông A	8:00 03/03/2022	16:00 03/03/2022	Dựng trụ trung thế công trình ĐTXD 2021	Áp Phú Hữu, Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	
26	Cắt điện phân đoạn Kinh Khai Hoang 1	8:00 04/03/2022	10:30 04/03/2022	Bảo trì trạm Kinh Khai Hoang 1, khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Mỏ Ó - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
27	Cắt điện phân đoạn Kinh Khai Hoang 2	12:30 04/03/2022	14:30 04/03/2022	Bảo trì trạm Kinh Khai Hoang 2, khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Mỏ Ó - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	
28	Cắt điện phân đoạn Sóc Lèo 5	15:00 04/03/2022	17:00 04/03/2022	Bảo trì trạm Sóc Lèo 5, khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Sóc Lèo – xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
29	Cắt điện phân đoạn trạm Tân Bình 6	7:30 04/03/2022	11:30 04/03/2022	Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng, đóng tiếp đất lặp lại, thay 3TI hạ thế trạm Tân Bình 6	Áp Long Phước – xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	
30	Cắt điện trạm Tham Đôn 10	11:30 04/03/2022	17:00 04/03/2022	Dựng mới 02 trụ 7,5m, ép lại các mối nối lực sử dụng kẹp	Áp Sông Cái 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
31	Cắt điện phân đoạn Lê Văn Dứt	7:30 04/03/2022	9:30 04/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Lê Văn Dứt 1x37,5kVA	Tài sản khách hàng	
32	Cắt điện trạm Trần Văn Tính	10:00 04/03/2022	12:00 04/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Trần Văn Tính 1x25kVA	Tài sản khách hàng	
33	Cắt điện trạm Quách Tài	14:00 04/03/2022	17:00 04/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Quách Tài 160kVA	Tài sản khách hàng	
34	Cắt điện phân đoạn Trần Quốc Luật	13:00 04/03/2022	14:30 04/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Trần Quốc Luật 1x50kVA	Tài sản khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
35	Cắt điện phân đoạn Trương rô Sa	15:00 04/03/2022	17:00 04/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Trương rô Sa 1x50kVA	Tài sản khách hàng	
36	Cắt điện trạm Vĩnh A	7:30 04/03/2022	9:00 04/03/2022	Thay TI, thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mỗi nối, xử lý khuyết tật trạm Vĩnh A	Áp Vĩnh A - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
37	Cắt điện trạm Vĩnh A1	9:30 04/03/2022	11:30 04/03/2022	Thay TI, thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mỗi nối, xử lý khuyết tật trạm Vĩnh A1	Áp Vĩnh A - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
38	Cắt điện phân đoạn Sông Cái 9	8:00 04/03/2022	14:00 04/03/2022	Chỉnh trụ lệch mặt, lắp nắp chụp sứ đứng đôi	Áp Sông Cái 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
39	Cắt điện phân đoạn Nhà Thờ Kinh Lý	8:00 04/03/2022	16:00 04/03/2022	Dựng trụ trung thế công trình ĐTXD 2021	Áp Đắc Thắng - xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành	
40	Cắt điện các phân đoạn Sông Cái 2, Sông Cái - Phú Hưng	8:00 04/03/2022	12:00 04/03/2022	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác chỉnh trụ 475ST/27/55/83/56/17/1 bị nghiêng; Lắp giá U tách lưới, kéo ABC 4x95mm ² dài 88m kết lưới hạ thế Sông Cái 2 (đoạn đã tách khỏi trạm) vào đầu kết lưới trạm Sông Cái 12	Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
41	Cắt điện trạm Ngọn Ruột Ngựa	8:00 05/03/2022	14:00 05/03/2022	Nâng nhánh dây vượt lộ	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
42	Cắt điện trạm Ủy Ban An Thạnh 3	8:00 05/03/2022	14:00 05/03/2022	Dựng trụ 10,5m sang dây, sang dây nhánh khách hàng	Áp An Bình - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
43	Cắt điện phân đoạn Bung Lúc	8:00 05/03/2022	15:00 05/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm, phân đoạn. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Bung Lúc - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	
44	Cắt điện trạm An Hưng	8:00 06/03/2022	14:00 06/03/2022	Dựng trụ 10,5m sang dây	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
45	Cắt điện trạm An Quới 2	8:00 06/03/2022	14:00 06/03/2022	Dựng trụ 10,5m nâng cao đường dây hạ thế vượt lộ	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn