

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 11 (từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 11 (từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 34.274.682 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.896.383 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.078.271 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.689.402 (kWh);
- Công suất ngày max: 231,5 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 11

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 35.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 235 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Trạm 110kV Đại Ngãi: MBA T1, MBA T2	8:00 16/03/2022	9:00 16/03/2022	Đóng điện đưa máy biến áp T2 vào vận hành, cắt điện đưa máy biến áp T1 ra dự phòng	Không mất điện phụ tải	Vận hành kinh tế

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV: Không.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt phân đoạn Chợ Bến Bạ	14:00 14/03/2022	17:00 14/03/2022	Đấu nối đường dây trung thế Cồn Cọc tại trụ trung thế 471CLD/88/20; thu hồi dây sứ phụ kiện đường dây cũ, lắp phân đoạn	Áp Đặng Trung Tiến, Đền Thờ, Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
2	Cắt phân đoạn Chợ Bến Bạ	14:00 14/03/2022	17:00 14/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng các phân đoạn Phước Hòa Cồn Cọc, Lồng Đàm, Rạch Góc, Rạch Tráng Cồn Cọc, Vàm Tắc	Phối hợp mất điện	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
3	Cắt phân đoạn Đầu Cồn Cọc	8:00 14/03/2022	16:00 14/03/2022	Tháp sắt, kéo căng dây trung thế 01 pha lên 03 pha; thu hồi dây sứ phụ kiện đường dây cũ, lắp phân đoạn	Phối hợp mất điện	
4	Cắt phân đoạn Đầu Cồn Cọc	8:00 14/03/2022	16:00 14/03/2022	Kéo căng dây, đấu nối trung thế tại trụ 471CLD/88/20/10; Thu hồi trạm Công Điện hiện hữu; Kéo Cáp ABC4x50mm ² và sang nhánh rẽ khách hàng; Đóng điện trạm Công Điện 100kVA	Phối hợp mất điện	
5	Cắt phân đoạn Trường Thọ	8:00 14/03/2022	15:00 14/03/2022	Dựng mới trụ bê tông li tâm 12m lắp mới 1 máy biến 15kVA, các phụ kiện trạm biến áp	Áp Trường Thọ - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
6	Cắt điện trạm Liên Hiệp Thành	7:30 15/03/2022	10:30 15/03/2022	Thay thiết bị đo đếm (03 TI) đến hạn (Công ty TNHH MTV Hải Duy). Mã KH: PB1701004677	Mất điện trạm khách hàng	
7	Cắt điện trạm Xây sát Đại Lợi 2	9:30 15/03/2022	11:30 15/03/2022	Thay thiết bị đo đếm (03 TI) đến hạn (Công ty TNHH Đại Lợi). Mã KH: PB17010039639	Mất điện trạm khách hàng	
8	Cắt điện trạm Chi Cục Hải Quan Sóc	13:30 15/03/2022	16:00 15/03/2022	Thay thiết bị đo đếm (03 TI) đến hạn (Cục Hải Quan TP Cần Thơ). Mã KH: PB17010047608	Mất điện trạm khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt điện trạm Bộ Đội Biên Phòng	15:00 15/03/2022	17:00 15/03/2022	Thay thiết bị đo đếm (03 TI) đến hạn (Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Sóc Trăng). Mã KH: PB17010047746	Mất điện trạm khách hàng	
10	Cắt điện phân đoạn Thanh Nhàn 1	8:00 15/03/2022	12:30 15/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.	
11	Cắt phân đoạn Tiên Cường 2	13:30 15/03/2022	16:30 15/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Tiên Cường 2, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.	
12	Cắt phân đoạn Rạch Mùoi Kính	9:00 15/03/2022	10:30 15/03/2022	Sửa chữa tồn tại công trình: cáp đồng bọc trung thế có mối nối	Áp Nguyễn Tăng - Xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
13	Cắt phân đoạn Rạch Ngay 2	8:00 15/03/2022	16:00 15/03/2022	Dựng cột, thay dây trung thế 1 pha lên 3 pha và Đấu nối đường dây trung thế. Đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ; Sang dây nhánh khách hàng Đường dây hạ thế trạm Rạch Ngay 2; thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
14	Cắt điện trạm Chùa Giữa 1, Chùa Giữa	8:00 15/03/2022	11:30 15/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm, xử lý máy biến áp rỉ dầu thuộc trạm Chùa Giữa 1	Áp Tâm Lộc - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
15	Cắt phân đoạn Áp 10 Trinh Phú	7:00 15/03/2022	16:00 15/03/2022	UB xã Thới An Hội yêu cầu cắt điện Thi công đóng cọc Bờ kè khắc phục sạt lở bờ Sông	Áp Ninh Thới - xã Thới An Hội, huyện Kế Sách	
16	Cắt phân đoạn Vĩnh Hòa	13:00 15/03/2022	16:30 15/03/2022	Xử lý khuyết tật - bảo trì bảo dưỡng trạm Lộ Bờ bao Vĩnh Quới, trạm Vĩnh Hòa 4, trạm Vĩnh Hòa 2, chỉnh 01 trụ trung thế nghiêng, thay 01 dây chằng xuống mục đứt tại trụ 472LM/275/18/28/70/22/13	Áp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
17	Cắt phân đoạn Viên Bình	8:00 16/03/2022	11:30 16/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp; Khắc phục khuyết tật và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Đào Viên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	
18	Cắt phân đoạn Viên Bình 4	13:30 16/03/2022	16:30 16/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp; Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Đào Viên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	
19	Cắt điện trạm Hòa Trung	8:00 17/03/2022	16:00 17/03/2022	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Trung, ép mối nối, phát quang hạ thế, chỉnh 6 trụ hạ thế nghiêng	Áp Hòa Trung - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
20	Cắt phân đoạn Giồng Chát 1, Tổng Cánh 6	8:00 17/03/2022	15:00 17/03/2022	Bảo trì trạm, bảo dưỡng phân đoạn, xử lý khuyết tật, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề	
21	Cắt phân đoạn Phong Năm - An Tấn	8:30 17/03/2022	15:30 17/03/2022	Bảo dưỡng phân đoạn cáp ngầm An Tấn - Cồn Nổi, Cồn Nổi - An Công kết hợp lắp thêm 3 sứ đứng đỡ lèo trung thế tại phân đoạn An Tấn - Cồn Nổi; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp An Tấn, An Công - xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách	
22	Cắt điện trạm Mỹ Tường A	8:00 17/03/2022	11:00 17/03/2022	Thực hiện tháp sắt 2,5m nâng cao đường dây hạ thế, trụ hạ thế yêu cầu của khách hàng theo BCT số 15/BCT-ĐLNN ngày 25/02/2022 (dịch vụ khách hàng)	Áp Mỹ Tường A - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	
23	Cắt phân đoạn Vĩnh Phong	7:30 17/03/2022	13:30 17/03/2022	Chỉnh trụ trung thế nghiêng số 472LM/275/18/21/13 nhánh Vĩnh Phong, kết hợp xử lý khuyết tật - bảo trì bảo dưỡng trạm Vĩnh Phong 1	Áp Vĩnh Phong - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
24	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 3	8:00 18/03/2022	12:00 18/03/2022	Bảo dưỡng các phân đoạn và trạm biến áp trên nhánh, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
25	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 2	13:00 18/03/2022	14:30 18/03/2022	Bảo dưỡng các phân đoạn và trạm biến áp trên nhánh, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
26	Cắt phân đoạn Bà Kẹo 1	15:00 18/03/2022	17:00 18/03/2022	Bảo dưỡng các phân đoạn và trạm biến áp trên nhánh, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
27	Cắt phân đoạn Hòa Bạch	8:00 18/03/2022	14:00 18/03/2022	Tháp sất nâng cao đường dây trung thế 7 vị trí nhánh Hòa Bạch, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
28	Cắt phân đoạn Hòa Bạch 4	8:00 18/03/2022	16:00 18/03/2022	Chỉnh 1 trụ trung thế nghiêng nhánh Hòa Bạch 4, kéo đường dây hạ thế đồng bộ lưới hạ áp dài 240m cấp ABC 4x50 kết hợp phát quang lưới điện	Áp Hòa Bạch - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
29	Cắt điện trạm Sông Cái 5	8:00 18/03/2022	11:30 18/03/2022	Chỉnh 05 trụ nghiêng; Kết hợp bảo trì bảo dưỡng trạm Sông Cái 5	Áp Sông Cái 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
30	Cắt phân đoạn Ấp Nông Trường	13:00 18/03/2022	17:00 18/03/2022	Chỉnh 06 trụ hạ thế nghiêng kết hợp bảo trì bảo dưỡng trạm Tham Đôn 8	Áp Sông Cái 2 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
31	Cắt phân đoạn Thạnh Quới - Lâm Tân	8:00 18/03/2022	16:00 18/03/2022	Khắc phục khuyết tật đường dây cao áp thay sứ treo, thay chằng xuống bị đứt nhánh Thạnh Quới - Lâm Tân, kết hợp thực hiện giải pháp phòng chống sự cố (lắp nắp chụp sứ đứng)	Áp Đay Sô, Bung Thum - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
32	Cắt phân đoạn Thạnh Lợi	8:00 18/03/2022	16:00 18/03/2022	Tháp sắt nâng đường dây trung áp nhánh rẽ Thạnh Lợi tại các vị trí 476ĐN/38/26A/1A, 476ĐN/38/26A/1, 476ĐN/38/26A/2, 476ĐN/38/26A/3, 476ĐN/38/26A/4, vệ sinh bảo dưỡng trạm phát quang lưới điện trung hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Thạnh Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	
33	Cắt điện trạm UB Trinh Phú	8:00 18/03/2022	16:00 18/03/2022	Bảo dưỡng lèo hạ thế trạm kết hợp tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế 3 vị trí căng dây hạ thế võng tháp phát quang hành lang an toàn lưới điện toàn trạm, xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp 1 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	
34	Cắt điện trạm Áp 6	7:30 18/03/2022	11:30 18/03/2022	Căng dây võng, ép lèo hạ thế trạm Áp 6, lắp lại tiếp đất đường dây hạ thế mất trụ hạ thế số 5, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm 6 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
35	Cắt phân đoạn Vĩnh Tiên A	7:30 18/03/2022	13:00 18/03/2022	Xử lý khuyết tật - bảo trì bảo dưỡng phân đoạn, trạm nhánh Kênh 30 Thuột, thay dũa sắt thành dũa composite phân đoạn Kênh 30 Thuột, trạm Kênh 30 Thuột 1, Kênh 30 Thuột 2; Kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm Vĩnh Tiên, Vĩnh Sử - Phường 3, thị xã Ngã Năm	
36	Cắt điện trạm Bung Thum 1A	8:00 18/03/2022	16:00 18/03/2022	Nhổ di dời 01 trụ 7,5m, lắp mới 01 bộ chằng xuống. Tăng lại dây lưới cáp ABC 3x35mm ² võng thấp. Ép lèo mới nối xử lý dây nhánh mất an toàn. Chính trụ nghiêng. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Sóc Mới, xã Long Phú, huyện Long Phú	
37	Cắt phân đoạn T1 Đâu Giồng	8:00 19/03/2022	15:00 19/03/2022	Bảo trì trạm, bảo dưỡng phân đoạn, xử lý khuyết tật, phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Đâu Giồng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
38	Cắt phân đoạn Mù U 1	8:00 19/03/2022	16:00 19/03/2022	Đấu nối đường dây trung thế nhánh xây dựng mới Mù U 4, Mù U3, Mù U5; Thu hồi trạm cũ, đóng điện trạm mới, sang dây nhánh khách hàng, tách lưới	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
39	Cắt phân đoạn Minh Di 3	8:00 19/03/2022	15:00 19/03/2022	Cây mới trạm Minh Di 3A dung lượng 1x25kVA	Áp Minh Di - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	
40	Cắt phân đoạn Đầu Giòng 10; Đầu Giòng 6	8:00 19/03/2022	15:00 19/03/2022	Bảo trì trạm, bảo dưỡng phân đoạn, xử lý khuyết tật, phát quang đường dây trung hạ thế	Áp Đầu Giòng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
41	Cắt điện trạm Vòng Xoay Ngã Năm	8:00 19/03/2022	14:00 19/03/2022	Đấu nối lưới hạ thế, sang đường dây hạ thế trạm Vòng Xoay Ngã Năm qua trụ mới, thu hồi trụ hạ thế hiện hữu	Khóm 3 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
42	Cắt phân đoạn và trạm Tỉnh Lộ 937	8:20 19/03/2022	10:30 19/03/2022	Tách lưới hạ thế hiện hữu trạm Tỉnh Lộ 937 dài khoảng 500m sang trạm Vòng Xoay Ngã Năm	Khóm 3 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
43	Cắt phân đoạn Tân Qui B	8:00 19/03/2022	9:30 19/03/2022	Đấu nối kẹp hotline vào cáp bọc trung thế phục vụ công tác sang tải trung thế từ pha A qua pha B nhánh Tân Thạnh - Long Phú	Áp Tân Qui A- xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
44	Cắt điện trạm Phú Hữu 1; Tháo kẹp hotline FCO trạm Phú Hữu 1	8:00 19/03/2022	10:30 19/03/2022	San tải cân pha trung áp trạm Phú Hữu 1 từ pha C chuyển sang đấu nối pha B, thực hiện tháo, lắp kẹp hotline FCO trạm Phú Hữu 1	Áp Phú Hữu - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
45	Cắt phân đoạn Vàm Tắc	8:00 20/03/2022	14:00 20/03/2022	Căng dây trung thế và đấu nối cho đường dây mới xây dựng, đóng điện trạm mới tại trụ 471CLD/88/54/13/14P Vàm Tắc	Áp Đền Thờ - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY \leq 30 MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐD (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn