

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 12 (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 12 (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/3/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 34.111.248 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.873.035 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.991.077 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.773.133 (kWh);
- Công suất ngày max: 232,3 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 12

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 34.800.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 234 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Trạm 110kV Sóc Trăng: Ngăn: 172, C12, 132, MBA T2, 432, C42	06:00 25/03/2022	16:00 25/03/2022	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo CBM; Sửa chữa, bảo dưỡng cáp ngầm theo CBM; Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm	Không mất điện phụ tải	
2	- Đường dây 110kV 171 Sóc Trăng - 171 KCN An Nghiệp; - Trạm 110kV Sóc Trăng: MBA T1, C11, 171, 131, C41, 431	06:00 26/03/2022	16:00 26/03/2022	Sửa chữa, bảo dưỡng đường dây theo CBM cấp độ 2; Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, cáp ngầm theo CBM; Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị trạm	Không mất điện phụ tải	

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

1. Ngày 21/3/2022:

Chuyển nguồn sau phân đoạn Lạc Hòa nhận điện T479VC; sau phân đoạn Giồng Nổi – Mỹ Thanh nhận điện T474TĐ; sau phân đoạn Nhơn Mỹ nhận điện T473PH.

2. Ngày 25/3/2022:

Chuyển nguồn sau phân đoạn Trụ 35/5 nhận điện T473TT; sau phân đoạn An Trạch nhận điện T477MT; sau phân đoạn Cầu Ông Diệp nhận điện T479ST; sau phân đoạn Tuyên Vành Đai 1 nhận điện T473ST; sau phân đoạn Lê Lợi nhận điện T478ĐN; sau phân đoạn 480-7 nhận điện T475ST; sau các phân đoạn 472-7, Trương Công Định, Lê Hồng Phong 8 nhận điện T471ST; sau các phân đoạn 474-7, 476-7, 478-7 nhận điện T481ST.

3. Ngày 26/3/2022:

Chuyển nguồn sau phân đoạn Trụ 35/5 nhận điện T473TT; sau phân đoạn 471-7 nhận điện T472ST; sau phân đoạn 473-7 nhận điện T476ĐN; sau phân đoạn 475-7 nhận điện T480ST; sau phân đoạn 477-7 nhận điện T477KCN; sau phân đoạn 479-7 nhận điện T476ST; sau phân đoạn 481-7 nhận điện T474ST.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cô lập phân đoạn Kinh Mới Sóc	8:00 21/03/2022	16:00 21/03/2022	Dựng 19 trụ BTLT 12m bằng thủ công	Phường Khánh Hòa - thị xã Vĩnh Châu	
2	Cô lập trạm Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam 9	8:00 21/03/2022	10:30 21/03/2022	Thay TI định kỳ khách hàng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Sạch Việt Nam	Tài sản khách hàng	
3	Cô lập trạm Giồng Chát 13	11:00 21/03/2022	13:30 21/03/2022	Thay TI định kỳ khách hàng Công Ty cổ phần thủy sản sạch Việt Nam	Tài sản khách hàng	
4	Cô lập trạm Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam	14:00 21/03/2022	16:30 21/03/2022	Thay TI định kỳ khách hàng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Sạch Việt Nam	Tài sản khách hàng	
5	Cô lập trạm Quản lý Phụng Hiệp 1	8:00 21/03/2022	10:30 21/03/2022	Kéo đường dây hạ thế ABC 4x70mm ² dài 350mm ² và đấu nối vào lưới điện hạ thế hiện hữu trạm Quản lý Phụng Hiệp 1	Khóm Tân Thành - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cô lập trạm Quản lộ Phụng Hiệp 2	10:40 21/03/2022	13:00 21/03/2022	Kéo đường dây hạ thế ABC 4x70mm ² dài 355mm ² và đấu nối vào lưới điện hạ thế hiện hữu trạm Quản lộ Phụng Hiệp 2	Khóm Tân Quới B - Phường 2 - thị xã Ngã Năm	
7	Cô lập phân đoạn Mỹ Tây B	8:00 21/03/2022	12:00 21/03/2022	Thực hiện di dời trụ BTLT 6,5m + móng gia cố, kết hợp kiểm tra LA có dấu hiệu phóng điện, lắp bổ sung tiếp đất lặp lại đường dây hạ thế trạm Mỹ Tây B	Áp Mỹ Tây B - xã Mỹ Quới - thị xã Ngã Năm	
8	Cô lập các phân đoạn: Trần Hưng Đạo, Lạc Hòa, Giồng Nổi - Mỹ Thanh	8:00 21/03/2022	17:00 21/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng các trạm biến áp và phân đoạn trên đường trục, xử lý khuyết tật lưới điện, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, vệ sinh sứ, phát quang hành lang	Các xã Lạc Hòa, Vĩnh Hải – thị xã Vĩnh Châu	
9	Cô lập các phân đoạn: 472- 7, 471-7, 474-9, Nhon Mỹ	7:30 21/03/2022	17:00 21/03/2022	Tháo thu hồi phân đoạn Ngãi Phước - Đại Ngãi; Lắp mới LBS+3DS phân đoạn trụ 472ĐN/32; Bảo trì bảo dưỡng các trạm biến áp và phân đoạn trên đường trục, xử lý khuyết tật lưới điện, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, vệ sinh sứ, phát quang hành lang	Các áp Ngãi Phước, Ngãi Hội 1, Ngãi Hội 2, An Đức, Ngãi Hòa - thị trấn Đại Ngãi; các áp Phụng Tường 1, Phụng Tường 2, Phụng An, Phụng Sơn - xã Song Phụng – huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
10	Cô lập trạm Hòa Khởi 2	8:00 22/03/2022	16:00 22/03/2022	Dựng 08 trụ BTLT 12m bằng thủ công	Xã Hòa Đông - thị xã Vĩnh Châu	
11	Cô lập các trạm: Kênh Đào 1, Xóm Đồng 5, Sóc Tổng, Ấp 8 - Trinh Phú 3, An Thạnh 1, An Thạnh 2, Ngã Cũ Ngoài 2	8:00 22/03/2022	16:00 22/03/2022	Thay lại TI TBA công cộng đến hạn kiểm định	Các xã An Lạc Tây, Trinh Phú, Ba Trinh, Thới An Hội - huyện Kế Sách	
12	Cô lập phân đoạn Tha La - Nông Trường	9:00 22/03/2022	13:00 22/03/2022	ĐHDL trạm Tha La 1 từ 2x15kVA thành 2x25kVA	Ấp An Quới - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	
13	Cô lập trạm Tổng Cánh 7	8:00 22/03/2022	10:00 22/03/2022	Thay TI định kỳ khách hàng. Công ty TNHH Thanh Bình.	Tài sản khách hàng	
14	Cô lập trạm DNTN Thành Tân	10:30 22/03/2022	13:30 22/03/2022	Thay TI định kỳ khách hàng. Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản LEKIMEX.	Tài sản khách hàng	
15	Cô lập trạm Công ty CPTS Sạch Việt Nam 2	14:00 22/03/2022	16:30 22/03/2022	Thay TI định kỳ khách hàng. Công Ty TNHH MTV Đại Ngư Nghiệp.	Tài sản khách hàng	
16	Cô lập phân đoạn Nhà Thờ 1	8:00 22/03/2022	15:00 22/03/2022	Bảo trì trạm, bảo dưỡng phân đoạn, xử lý khuyết tật, phát quang ĐĐ trung hạ thế.	Ấp Nhà Thờ - xã Trung Bình - huyện Trần Đề - Sóc Trăng.	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
17	Cô lập phân đoạn Kênh Ngang Kè	13:00 22/03/2022	16:30 22/03/2022	Xử lý khuyết tật trạm Kênh Ngang Kè kết hợp phát quang đường dây hạ thế trạm	Áp Vĩnh Đông - xã Vĩnh Quới - thị xã Ngã Năm	
18	Cô lập phân đoạn Sô La - Bung Chùm	8:00 22/03/2022	16:00 22/03/2022	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Dựng trụ BTLT 14m cặp đôi gia cố móng; di dời 2MBA 50kVA TBA Tham Đôn 11 sang trụ mới dựng; thu hồi 01 trụ BTLT 10,5m và di dời 01 trụ BTLT 7,5m, sang dây nhánh khách hàng; Thay FCO phân đoạn Bung Chùm 1 thành LBFCO; Khắc phục khuyết tật các trạm Trà Mệt 2, Bung Chùm	Các áp Sô La, Trà Mệt, Bung Chùm - xã Tham Đôn - huyện Mỹ Xuyên	
19	Cô lập phân đoạn Gia Hòa 2-20	8:00 22/03/2022	16:00 22/03/2022	Kéo căng cáp 04ACKP 50mm ² , đầu nối trung thế, sang dây nhánh khách hàng	Áp Thạnh Hòa - xã Gia Hòa 2 - huyện Mỹ Xuyên	
20	Cô lập các trạm Mương Khai 3, Mương Khai 2	8:00 22/03/2022	16:00 22/03/2022	Khắc phục khuyết tật trạm Mương Khai 2; Xử lý quá tải trạm Mương Khai 2	Áp Mương Khai - xã Mỹ Hương - huyện Mỹ Tú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
21	Cô lập phân đoạn An A, lèo tại trụ 471MT/3/102/2/186	8:00 22/03/2022	12:00 22/03/2022	Thay đà đỡ thẳng bằng đà lệch 3, lắp 20 máng che cách điện trung thế	Áp Phước Ninh - xã Mỹ Phước - huyện Mỹ Tú	
22	Cô lập phân đoạn Nguyễn Tăng	8:00 22/03/2022	14:00 22/03/2022	Dựng trụ BTLT 12m cặp đôi, kéo căng dây lắp trạm biến áp 160kVA cấp điện khách hàng Lê Huỳnh Tiến Đạt	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1 - huyện Cù Lao Dung	
23	Cô lập các trạm Phước Thọ B3, Phước Thọ B2	8:00 23/03/2022	16:00 23/03/2022	Khắc phục khuyết trạm Phước Thọ B2; Xử lý quá tải trạm Phước Thọ B2	Áp Phước Thọ B - xã Mỹ Phước - huyện Mỹ Tú	
24	Cô lập phân đoạn Hòa Khanh	7:30 23/03/2022	17:00 23/03/2022	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương; Kết hợp công tác: Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố trên đường dây trung thế	Áp Hòa Khanh - xã Thạnh Quới - huyện Mỹ Xuyên	
25	Cô lập phân đoạn Trung Bình 1	8:00 24/03/2022	14:00 24/03/2022	Bảo trì, bảo dưỡng trạm: Trung Bình A, Trung Bình B; Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế, chỉnh trụ trung thế nghiêng, phát quang dọc đường dây trung hạ thế nhánh Trung Bình 1	Áp Trung Bình - xã Thuận Túc - huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
26	Cô lập các phân đoạn: Chùa Phật - Tổng Cánh, Giồng Chát	8:00 24/03/2022	15:00 24/03/2022	Bảo trì trạm, bảo dưỡng phân đoạn, xử lý khuyết tật, phát quang đường dây trung hạ thế	Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề	
27	Cô lập các phân đoạn: Tú Điem, Long Phú - Tú Điem	7:30 24/03/2022	17:00 24/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng các trạm biến áp và phân đoạn trên đường trục, xử lý khuyết tật lưới điện, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, tháp sắt nâng cao độ tĩnh không của đường dây, vệ sinh sứ, phát quang hành lang	Các áp Tân Lập, Kinh Ngan - xã Long Phú - huyện Long Phú	
28	Cô lập phân đoạn Trung Hòa 1	8:00 24/03/2022	17:00 24/03/2022	Chỉnh trụ trung thế nghiêng; di dời đường dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng	Áp Trung Hòa - xã Gia Hòa 1 - huyện Mỹ Xuyên	
29	Cô lập phân đoạn An Định - Kế Thành	8:00 25/03/2022	16:00 25/03/2022	Phát quang hành lang lưới điện kết hợp công tác: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế; Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn và trạm biến áp, xử lý khuyết tật lưới điện trên nhánh An Định - Kế Thành	Xã Kế Thành - huyện Kế Sách	
30	Cô lập phân đoạn Vùng 1	9:00 25/03/2022	13:00 25/03/2022	Điều hòa dung lượng trạm Vùng 1D từ 2x15kVA thành 2x25kVA	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam - huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
31	Cô lập trạm Chiêm Ngọc Khôi 2	8:00 25/03/2022	10:00 25/03/2022	Thay TI định kỳ khách hàng Chiêm Ngọc Khôi 2	Tài sản khách hàng	
32	Cô lập trạm Giồng Chát 8	10:30 25/03/2022	13:30 25/03/2022	Thay TI định kỳ khách hàng Trương Văn Thuộc.	Tài sản khách hàng	
33	Cô lập Kho bạc Nhà nước Trần Đề	14:30 25/03/2022	16:30 25/03/2022	Thay TI định kỳ khách hàng Kho Bạc Nhà Nước Trần Đề.	Tài sản khách hàng	
34	Cô lập Trạm 2 Ấp 2	13:00 25/03/2022	16:30 25/03/2022	Chỉnh 01 trụ hạ thế nghiêng, ép mối nối đường dây hạ thế, căng dây hạ thế võng, kết hợp phát quang hành lang lưới điện hạ thế	Khóm 2 - Phường 1 - thị xã Ngã Năm	
35	Cô lập phân đoạn Mỹ Thọ - Mỹ Đông	7:30 25/03/2022	15:00 25/03/2022	Xử lý khuyết tật và bảo trì, bảo dưỡng nhánh Mỹ Thọ - Mỹ Đông, nhánh Mỹ Đông, chỉnh 01 trụ trung thế nghiêng kết hợp kiểm tra tiếp đất lặp lại, phát quang dọc đường dây	Các ấp Mỹ Thọ, Mỹ Đông 2, Mỹ Đông 1 – xã Mỹ Quới - thị xã Ngã Năm	
36	Cô lập phân đoạn Kinh Hương Hào Đầu	8:00 25/03/2022	14:00 25/03/2022	Bảo trì, bảo dưỡng trạm: Hương Hào Đầu 1, Hương Hào Đầu 2, Hương Hào Đầu 3; Thay LA trạm Hương Hào Đầu 1; Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế, phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Ấp 22 - xã Vĩnh Thành - huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
37	Cô lập các phân đoạn Cầu Ông Điệp, AVR-9	8:00 25/03/2022	15:00 25/03/2022	Di dời bộ tụ bù trung thế từ trụ 476ST/108 sang trụ 476ST/106, lắp mới TBA Hà Bô 5 tại trụ 476ST/108, thu hồi TBA Hà Bô 5 (400kVA) tại trụ 476ST/107	Áp Hà Bô - xã Tài Văn - huyện Trần Đề	
38	Cô lập phân đoạn Trung Tâm Huyện	8:00 26/03/2022	14:00 26/03/2022	Bảo trì, bảo dưỡng các Trạm Khu Hành Chánh, Khu hành Chánh 2, Đoàn Thế Trung và các phân đoạn Bưu điện huyện CLD, Kho Bạc NNCLD, Khu Hành Chánh 2, Lê Minh Đương	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung - huyện Cù Lao Dung	
39	Cô lập trạm XN cấp nước Lịch Hội Thượng 2	8:00 26/03/2022	10:00 26/03/2022	Thay TI định kỳ khách hàng Trung Tâm Nước Sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng	Tài sản khách hàng	
40	Cô lập phân đoạn Nhà Thờ 6	10:30 26/03/2022	13:30 26/03/2022	Thay TI định kỳ khách hàng Nguyễn Thanh Tuấn, kết hợp bảo trì trạm Nhà Thờ 6	Tài sản khách hàng	
41	Cô lập trạm Chiêm Ngọc Khôi, phân đoạn Chiêm Ngọc Khôi	15:00 26/03/2022	16:30 26/03/2022	Thay TI định kỳ khách hàng Chiêm Ngọc Khôi	Tài sản khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
42	Cô lập trạm biến áp Precđôn	8:00 26/03/2022	11:00 26/03/2022	Khắc phục khuyết tật, xử lý trụ hạ thế mục gốc, chỉnh trụ hạ thế nghiêng và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Precđôn - xã Tài Văn - huyện Trần Đề	
43	Cô lập trạm biến áp Tác Bướm	8:00 26/03/2022	12:00 26/03/2022	Khắc phục khuyết tật, xử lý trụ hạ thế mục gốc và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Tác Bướm - xã Thạnh Thới An - huyện Trần Đề	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 750.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn