

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 13/5/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 13/5/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn An Lạc Tây nhận điện tuyến 472ĐN qua phân đoạn Thới An Hội - An Lạc Tây.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Vùng 4	8:00	11:00	Thay thiết bị đo đếm (TI), điện kế trạm Vùng 4	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	50	150
2	Cắt điện trạm Phú Đa 3A	8:00	15:00	Chỉnh 4 trụ hạ thế vượt lộ bị nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn trước và sau điện kế, phát quang lưới điện hạ áp Xử lý dây nhánh vượt lộ võng thấp	Áp Phú Thứ - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	15	105
3	Cắt phân đoạn Áp 6	7:30	14:00	Căng dây trung thế võng thấp, tháp đà nâng cao đường dây trung thế nhánh Áp 6 tại trụ 472LM/45/14 kết hợp căng dây hạ thế trạm Áp 6 võng thấp 3 vị trí	Khóm 6 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	25	163

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện trạm Tràm Kiến 4	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 7,5m, gia cố móng trụ (09 vị trí), kéo cáp ABC 3x50mm <sup>2</sup> dài 400m (Công trình xóa cầu phụ)	Áp 13 - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	10	80
5	Cắt phân đoạn Viên Bình	8:00	11:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp; Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Đào Viên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	50	175
6	Cắt phân đoạn Viên Bình 4	13:30	16:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp; Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Đào Viên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	25	75
7	Cắt phân đoạn Cầu Vượt Mỹ Khánh	8:00	16:00	Kéo dây thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú (đoạn song song với nhánh Cầu Vượt Mỹ Khánh)	Áp Mỹ Khánh A - xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú	15	120
8	Cắt phân đoạn Trà Ếch, Cái Trâm, An Lạc Tây	8:00	16:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Điện lực kết hợp công tác: Chuyển đầu nối nhánh rẽ An Thạnh 6, An Lợi, An Phú 5, Cầu Cái Trung, Mỹ Thạnh 2 qua đầu nối trực chính Nam Sông Hậu; Kết hợp dựng trụ 16m cặp đôi với trụ hiện hữu, kéo dây đầu nối công trình cấp điện khu tái định cư thị trấn An Lạc Thôn	Xã An Lạc Tây; Áp Phèn Đen - thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách	1.000	8.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cắt phân đoạn An Lợi	8:00	16:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây dọc các tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: Lắp sứ treo để tạo điểm dừng và cắt lèo tại trụ 473PH/11/47/238/1, kéo dây từ trụ 4/1 nhánh Rạch Vọp ra nhánh trực Nam Sông Hậu để chuyển đầu nối nhánh An Lợi qua đầu nối trực chính Nam Sông Hậu tại trụ 471-473KS/43 đầu vào pha C (đoạn dây từ trụ 473PH/11/47/238 đến 473PH/11/47/238/1 chờ phối hợp mất điện sẽ thu hồi, sau khi chuyển đầu nối phân đoạn An Lợi vị trí cắt không vận hành)	Ấp An Lợi - xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách	25	200
10	Cắt phân đoạn An Phú 5	8:00	16:00	Tháo dây đầu nối vào trạm An Phú 5 tại trụ 473PH/11/47/201/6 quấn dây vào đầu trụ 473PH/11/47/201/5; kéo dây từ trụ 473PH/11/47/201/6 nhánh An Phú 5 ra nhánh trực Nam Sông Hậu để chuyển đầu nối nhánh An Phú 5 sang đầu nối nhánh trực Nam Sông Hậu tại trụ 475-477KS/24, đầu pha C (đoạn cáp ACX 50 từ trụ 473PH/11/47/201/38 đến trụ 473PH/11/47/201/5 chờ phối hợp mất điện sẽ tháo thu hồi, phân đoạn An Phú 5 tại trụ 473PH/11/47/201/38 vị trí cắt không còn vận hành)	Ấp An Hòa - xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách	50	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cắt phân đoạn Mỹ Thạnh 2	8:00	16:00	Cắt phân đoạn Mỹ Thạnh 2 khởi vận hành; kéo dây từ trụ 472ĐN/253/7 nhánh Mỹ Thạnh 2 ra nhánh trụ Nam Sông Hậu để chuyển đầu nối nhánh rẽ Mỹ Thạnh 2 qua đầu nối trực chính Nam Sông Hậu tại trụ 471-473KS/9 (đoạn dây từ trụ 472ĐN/235 - 472ĐN/235/1 chờ phối hợp mất điện sẽ tháo thu hồi)	Áp Mỹ Thạnh - xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách	25	200
12	Cắt phân đoạn An Thạnh	8:00	16:00	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây dọc các tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: Tháo đầu nối nhánh rẽ Cầu Cái Trung hiện hữu đầu nối tại trụ 473PH/11/47/201/42/44 nhánh An Thạnh chuyển sang đầu nối nhánh trực Nam Sông Hậu tại trụ 471-473KS/38; Tháo đầu nối nhánh rẽ An Thạnh 6 hiện hữu đầu nối tại trụ 473PH/11/47/201/42/66 nhánh An Thạnh chuyển sang đầu nối nhánh trực Nam Sông Hậu tại trụ 471-473KS/67	Áp An Thạnh - xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách	25	200

**4. Điện mua các nhà máy điện  $\leq 30$  MW: 0 kWh.**

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**