

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 21/4/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 21/4/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:**
  - Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thanh 2 nhận điện tuyến 479VC;
  - Chuyển nguồn sau phân đoạn Ấp 2 nhận điện tuyến 471TĐ.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Tân Lập A	7:30	13:00	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không pha đất nhánh Tân Lập A tại khoảng trụ 475MT/49 đến 475MT/50. Thay 18 uclevis đỡ dây trung tính bị mục, tháp sắt nâng cao đường dây hạ thế trạm Tân Lập B, căng dây hạ áp võng tháp 03 vị trí	Khóm 2 - Phường 2, thị xã Ngã Năm	25	138

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt phân đoạn Trà Niên	8:00	16:00	Đầu nối đường dây trung thế nhánh Trà Niên 5, thu hồi trạm Trà Niên 1 hiện hữu; Lắp lại trạm biến áp Trà Niên 1 3x50kVA; Sang dây nhánh khách hàng qua lưới hạ thế cấp ABC kéo mới, thu hồi dây hiện hữu. Tách lưới hạ thế Trạm Trà Niên 1, Trà Niên 5	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	50	400
3	Cắt phân đoạn Nhà Thờ, Công Xanh, Cầu Sáu Quê, Kinh Tầm Vu 1, Kinh Ông Khinh 1, Kinh Ông Phứt 1	7:30	17:00	Vệ sinh sứ, kiểm tra và thay thế chân sứ đỉnh mục, sét từ trụ 477TĐ/89 đến trụ 477TĐ/283; bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn và tụ bù trên toàn nhánh; Khắc phục khuyết tật: Thay thiết bị phân đoạn Kinh Ông Phứt 2, thay chằng, chỉnh trụ nghiêng; Thực hiện giải pháp chống sự cố: Lắp và thay đá sắt thành đá composit, thực hiện giải pháp cố định cáp xuất phân đoạn; Lắp kẹp quai&kẹp hotline; Tháo đầu nối vị trí nhánh rẽ Phan Văn Hiệp tại trụ 477TĐ/169 (khách hàng ngưng sử dụng). Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Nhà Thờ và áp Mỏ Ó - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	2,500	23,750
4	Cắt phân đoạn Cầu Ngan Rô, Áp 2	8:00	15:00	Tháo thu hồi di dời đường dây trung thế và trạm biến áp khách hàng Tăng Văn Phước. Dựng mới 01 trụ bê tông li tâm 12m, lắp phân đoạn, đường dây và TBA khách hàng Dương Văn Buồi; Nhổ thu hồi 01 trụ bê tông li tâm 12m hiện hữu	Áp Mười Chiến - xã Long Phú, huyện Long Phú	1,000	7,000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
5	Cắt các phân đoạn Lê Lợi, Thủy Sản, Lê Vĩnh Hòa, BV2, Phước Nghiêm, Quốc Lộ 60-3, Trường Khánh - Đại Ngãi	7:30	17:00	Thay LBS phân đoạn Ngọc Tường, bảo trì phân đoạn Ngọc Tường, thay 06 LA về thí nghiệm; Thay đà mục phân đoạn BVĐK 2; Lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 28/2 - 41/2; Căng dây võng thấp; Nâng cao đà FCO và thay cáp suất trạm Mậu Thân 4 (39/2); Kiểm tra tụ bù Ngọc Tường; Thay LA; Thay kẹp quai các trạm Mậu Thân 1, Mậu Thân 4, Mậu Thân 2, Mậu thân 3, Mậu thân 5, Lương Định Cửa 2, Lương Định Cửa 3, Khu dân cư xóm mới, Khóm 2 Phường 5, Khóm 3 Phường 5, Kinh 19/5 về thí nghiệm, tháp sắt nâng cao đường dây 04 vị trí trụ; Tháp sắt trụ hạ thể nâng cao đường dây trung thế nhánh K3P5A (03 vị trí). Phát quang 06 cây sao chùa Khleng cao trên đường dây; Lắp mới LBS phân đoạn Tôn Đức Thắng 1, Tôn Đức Thắng 2, thay đà mục sét, lắp nắp chụp 185 nắp chụp sứ đứng. Thay LA các trạm khách hàng về thí nghiệm	Đường Tôn Đức Thắng - Phường 5, thành phố Sóc Trăng	2,500	23,750
6	Cắt phân đoạn Tà Điep	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 12m cặp đôi, sang dây trung thế, nhỏ thu hồi trụ 10,5m (05 vị trí) tại trụ 475TT/47/45; 475TT/47/46; 475TT/47/58; 475TT/47/59; 475TT/47/60 (Công trình đường huyện lộ 65)	Áp 22 - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	50	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt phân đoạn An Định - Kế Thành	7:00	16:30	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc tuyến lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: Tháp sắt đơn, thay sứ đứng 36kV pha B đỡ thẳng 20 vị trí; Tháp sắt đôi, gia cường thêm 01 bộ dây chằng lắp vào sắt tháp, thay sứ đứng 36kV đỡ góc 11 vị trí; Thay 2 sứ đứng 36kV đỡ góc pha B, buộc lại cổ sứ pha A, C vị trí 472ĐN/327/13; Thay sứ đứng 36kV đỡ thẳng pha B, buộc lại cổ sứ pha A, C 06 vị trí; Thay sứ đứng 36kV sứ đỡ thẳng pha B, buộc lại cổ sứ pha A, C 02 vị trí; Tháp sắt đơn, thay sứ đứng 36kV đỡ thẳng 05 vị trí; Tháp sắt đôi, gia cường thêm 01 bộ dây chằng lắp vào sắt tháp, thay sứ đứng 36kV đỡ góc 03 vị trí; Thay 2 sứ đứng 36kV đỡ góc pha B, buộc lại cổ sứ pha A, C 03 vị trí; Thay sứ đứng 36kV đỡ thẳng pha B, buộc lại cổ sứ pha A, C 12 vị trí; Thay sứ đứng 36kV đỡ thẳng pha B, buộc lại cổ sứ pha A, C 03 vị trí; Lắp đặt 01 bộ kim thu sét tại trụ 472ĐN/327/79A; Thay giáp núm khoảng vượt sông lớn tại trụ 472ĐN/327/79A nhánh rẽ Thành Tân; Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Xã Kế Thành, Kế An, huyện Kế Sách	1,700	16,150
8	Cắt phân đoạn Kinh Xáng	7:30	14:00	Thay 03 FCO phân đoạn Lý Văn Tư thành 03 LBFCO, căng dây đầu nối trung thế 43m, đầu nối nhánh rẽ 3 pha Lý Văn Tén	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	50	325

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cắt phân đoạn Cảng Buổi	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 16m cặp đôi 02 vị trí, dựng 01 trụ 16m 01 vị trí, di dời phân đoạn Nguyễn Văn Quý qua trụ mới dựng	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	100	800
10	Cắt phân đoạn Xóm Mới 1	9:00	15:00	Lắp bộ đà dừng, chuỗi, rã kéo, căng đường dây trung thế 3 pha và lắp bộ đà đỡ phân đoạn, bộ phân đoạn 3 pha, đầu nối trung thế và đầu nối trạm biến áp 560kVA “Chiêm Ngọc Khôi”	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	250	1,500

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**